



SPMTER/SPMTERAC Checklist

Rev.12/2016

Servicio: Puesta en marcha de un terminal (con / sin relé).
 Incluye pruebas de conectividad de red. No incluye obra y cableados.

Empresa: prueba Fecha: 2022-09-21 CC-c: prueba NS: prueba
 Horas: 3.0 Desde-Hasta: 16:06 Desde-Hasta: 17:06

Acciones	PRES OK	ACC OK	NP	Observaciones
I01	Informar al cliente de las actuaciones que se realizarán	✘		
PR1	Evaluar PRL y uso de EPIs adecuados	✘		
RQ1	Confirmar y validar ubicación	✘		
RQ2	Comprobar tomas alimentación CA 220v. Si las tomas de CA 220v no tienen SAI: Advertir riesgos	✘		
RQ3	Comprobar que la fase de alimentación del terminal es independiente a la del contacto auxiliar		✘	
RQ4	Comprobar contacto. Anotar si es NO ó NC.		✘	
PM1	Instalar y ocultar fuente de alimentación CC del terminal		✘	
PM2	Instalar terminal completamente según la Guía de Instalación		✘	
TS1	Preparar/Comprobar ID, IP, datos almacenados vacíos, sonidos, volumen y otros datos de configuración local		✘	
TS2	Verificar que el firmware del terminal es la última versión disponible.		✘	<input type="checkbox"/> versión: 5
TS3	Conectar el terminal a la red. Comprobar respuesta a ping.	✘		
TS4	Si hay servidor: Confirmar que el terminal y VisualTime se encuentran conectados (deben comprobarse el envío y recepción de datos)		✘	
TS5	Configurar comportamiento terminal y anotar (presencia, accesos, portal)		✘	
TS6	Fichar por los medios de identificación que utilizarán.	✘		Huella <input checked="" type="checkbox"/> Cara <input checked="" type="checkbox"/> Pin <input checked="" type="checkbox"/> Tarj MiFare <input checked="" type="checkbox"/> TarjRobotics <input type="checkbox"/> TarjHID <input type="checkbox"/> TarjDesFire <input type="checkbox"/>




SPMTER/SPMTERAC Checklist

Rev.12/2016

Acciones	PRES OK	ACC OK	NP	Observaciones
TS7			×	
TS8		×		
EN1		×		
QC1			×	

Servicio realizado por: prueba

Firma



Responsable por parte cliente: prueba

Firma conforme datos, acciones y observaciones descritos se ajustan a realidad

