



SPMTER/SPMTERAC Checklist

Rev.12/2016

Servicio: Puesta en marcha de un terminal (con / sin relé).
 Incluye pruebas de conectividad de red. No incluye obra y cableados.

Empresa: epresa Fecha: 2022-12-14 CC-c: as NS: ad
 Horas: 12.0 Desde-Hasta: 10:40 Desde-Hasta: 22:40

Acciones	PRES OK	ACC OK	NP	Observaciones
I01 Informar al cliente de las actuaciones que se realizarán	<input type="checkbox"/>			observaciones
PR1 Evaluar PRL y uso de EPIs adecuados		<input type="checkbox"/>		observaciones
RQ1 Confirmar y validar ubicación			<input type="checkbox"/>	observaciones
RQ2 Comprobar tomas alimentación CA 220v. Si las tomas de CA 220v no tienen SAI: Advertir riesgos			<input type="checkbox"/>	observaciones
RQ3 Comprobar que la fase de alimentación del terminal es independiente a la del contacto auxiliar		<input type="checkbox"/>		observaciones
RQ4 Comprobar contacto. Anotar si es NO ó NC.			<input type="checkbox"/>	observaciones
PM1 Instalar y ocultar fuente de alimentación CC del terminal		<input type="checkbox"/>		observaciones
PM2 Instalar terminal completamente según la Guía de Instalación		<input type="checkbox"/>		observaciones
TS1 Preparar/Comprobar ID, IP, datos almacenados vacíos, sonidos, volumen y otros datos de configuración local	<input type="checkbox"/>			observaciones
TS2 Verificar que el firmware del terminal es la última versión disponible.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> versión:
TS3 Conectar el terminal a la red. Comprobar respuesta a ping.	<input type="checkbox"/>			observaciones
TS4 Si hay servidor: Confirmar que el terminal y VisualTime se encuentran conectados (deben comprobarse el envío y recepción de datos)			<input type="checkbox"/>	observaciones
TS5 Configurar comportamiento terminal y anotar (presencia, accesos, portal)		<input type="checkbox"/>		observaciones
TS6 Fichar por los medios de identificación que utilizarán.	<input type="checkbox"/>			Huella <input type="checkbox"/> Cara <input type="checkbox"/> Pin <input type="checkbox"/> Tarj MiFare <input type="checkbox"/> TarjRobotics <input type="checkbox"/> TarjHID <input type="checkbox"/> TarjDesFire <input type="checkbox"/>




SPMTER/SPMTERAC Checklist

Rev.12/2016

Acciones	PRES OK	ACC OK	NP	Observaciones
TS7 Comprobar activación del contacto a través del terminal, una vez programado comportamiento		✘		observaciones
TS8 Comprobar en VisualTime que las zonas están correctamente asignadas a los terminales y en caso de tener accesos, permite acceder IN/OUT		✘		observaciones
EN1 Entrega de documentación asociada (Manual, Legalidad huella, foto)	✘			observaciones
QC1 Realizar fotografía del terminal para el Control de Calidad		✘		observaciones

Servicio realizado por: serv. realizado por

Firma



Responsable por parte cliente: responsable cliente

Firma conforme datos, acciones y observaciones descritos se ajustan a realidad

