



# SPMTER/SPMTERAC Checklist

Rev.12/2016

Servicio: Puesta en marcha de un terminal (con / sin relé).  
Incluye pruebas de conectividad de red. No incluye obra y cableados.

Empresa: empresa Fecha: 2022-03-14 CC-c: cc NS: ns  
Horas: 6:0 Desde-Hasta: 10:31 Desde-Hasta: 16:31

Acciones	PRES OK	ACC OK	NP	Observaciones
I01 Informar al cliente de las actuaciones que se realizarán		✘		observaciones
PR1 Evaluar PRL y uso de EPIs adecuados		✘		observaciones
RQ1 Confirmar y validar ubicación			✘	observaciones
RQ2 Comprobar tomas alimentación CA 220v. Si las tomas de CA 220v no tienen SAI: Advertir riesgos	✘			observaciones
RQ3 Comprobar que la fase de alimentación del terminal es independiente a la del contacto auxiliar			✘	observaciones
RQ4 Comprobar contacto. Anotar si es NO ó NC.		✘		observaciones
PM1 Instalar y ocultar fuente de alimentación CC del terminal	✘			observaciones
PM2 Instalar terminal completamente según la Guía de Instalación		✘		observaciones
TS1 Preparar/Comprobar ID, IP, datos almacenados vacíos, sonidos, volumen y otros datos de configuración local	✘			observaciones
TS2 Verificar que el firmware del terminal es la última versión disponible.	✘			<input type="checkbox"/> versión: ad
TS3 Conectar el terminal a la red. Comprobar respuesta a ping.			✘	observaciones
TS4 Si hay servidor: Confirmar que el terminal y VisualTime se encuentran conectados (deben comprobarse el envío y recepción de datos)			✘	observaciones
TS5 Configurar comportamiento terminal y anotar (presencia, accesos, portal)		✘		observaciones
TS6 Fichar por los medios de identificación que utilizarán.	✘			Huella <input type="checkbox"/> Cara <input checked="" type="checkbox"/> TarjRobotics <input type="checkbox"/> TarjHID <input type="checkbox"/> TarjDesFire <input checked="" type="checkbox"/> Pin <input type="checkbox"/> Tarj MiFare <input type="checkbox"/>




# SPMTER/SPMTERAC Checklist

Rev.12/2016

Acciones	PRES OK	ACC OK	NP	Observaciones
TS7		✘		observaciones
TS8	✘			observaciones
EN1	✘			observaciones
QC1			✘	observaciones


Servicio realizado por: realizado por

Firma



Responsable por parte cliente: responsable

Firma conforme datos, acciones y observaciones descritos se ajustan a realidad






# SPMTER/SPMTERAC Checklist

Rev.12/2016

## FOTOS

### Foto1



### Foto2

